

ACTA REUNIÓN PREVIA A LOS ACABADOS

Identificación de la obra:

Asistentes: Id. Anterior.

(Asistirán a la reunión los representantes de todas las empresas que esté previsto que coexistan en esa fase de obra.)

TEMAS A TRATAR:

- Las empresas contratistas han realizado su correspondiente apertura de centro de trabajo.
- Revisión Libro/s de Subcontratación: revisión actualización empresas en obra, información por parte de los contratistas de las empresas subcontratadas.
- Verificación, en caso de estar previsto, de que se dispone del/los Recursos Preventivos del/los contratistas a pie de obra.
- Información sobre la vigilancia de la obra por parte de los medios dispuestos del/los contratista/s y subcontratista/s.
- Repaso a los procedimientos previstos en el Plan de Seguridad y Salud para la ejecución del capítulo de obra.
- Los tajos planificados coinciden con los previstos, en caso contrario puede suponer la revisión del Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de los trabajos.
- Se han dispuesto, o están disponibles para su instalación, las protecciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud:
 - Contra caídas en altura
 - Contra caída de objetos
 - Pequeños huecos, etc.
- Protecciones individuales para situaciones no cubiertas por las protecciones colectivas.
- Zonas de especial riesgo: Trabajos en balcones, terrazas, proximidades de huecos, etc. Repaso específico previsiones del plan y procedimientos de trabajo.
- Plataformas de trabajo (borriquetas): El uso de borriquetas puede invalidar las protecciones colectivas tipo barandillas al elevar la zona de trabajo. Comprobar que se tienen previstas medidas correctoras.
- Adecuación de accesos a las zonas de trabajo. Señalización de las vías de evacuación
- El Contratista manifiesta y declara que su personal ha recibido la formación adecuada y las instrucciones en materia de seguridad y salud en relación a los trabajos que se desarrollen y la pequeña maquinaria que utilicen.
- Posibles interferencias con otros tajos simultáneos u otras actividades concurrentes (distintas a la ejecución de la obra). Se procederá a dar las instrucciones encaminadas a coordinar dichas actividades.
- Posibles interferencias con el entorno (edificios, viales, etc.) no previstas en el Plan de Seguridad y Salud. Se procedería a dar las instrucciones o, incluso, a

decidir no iniciar los tajos hasta redactar la correspondiente modificación del Plan de Seguridad y Salud si fuese necesario.

- Verificación de las zonas previstas de acopio, talleres, circulación y sistema de suministro materiales. Análisis de posibles incompatibilidades no previstas. Procedimiento de evacuación de escombros
- Iluminación suficiente para la circulación interior de la obra.

Identificación de los asistentes, con indicación de la empresa que representan.